

福島第一原子力発電所 K排水路排水口放射能分析結果

単位: Bq/L

採取場所	K排水路排水口									
採取日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	
採取時刻	7:45	7:04	7:35	7:40	7:17	7:23	7:20	7:20	7:25	
Cs-134(約2年)	12	120 [※]	23	8.5	6.3	7.1	8.0	6.6	4.9	
Cs-137(約30年)	55	450 [※]	84	33	29	25	30	29	20	
全β	99	700 [※]	140	85	51	71	72	65	36	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	
採取時刻	7:50	7:30	7:16	6:29	6:32	6:18	6:50	6:36	6:40	
Cs-134(約2年)	4.9	4.4	5.6	4.8	3.4	3.6	4.1	3.7	4.7	
Cs-137(約30年)	28	26	18	19	16	22	17	19	19	
全β	61	35	39	43	47	29	39	45	46	

採取場所	K排水路排水口									
採取日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	
採取時刻	6:45	6:31	6:32	6:28	6:33	6:30	6:35	6:25	6:21	
Cs-134(約2年)	6.9	5.8	4.4	4.1	4.1	3.9	4.6	2.7	13	
Cs-137(約30年)	30	22	19	28	17	20	16	16	60	
全β	58	37	34	48	37	34	31	30	110	

*太枠内が今回公表データ。他は8月14日までにお知らせ済み。
 ※降雨による表層土の流入のため上昇したものと考えられる。