

2017年12月22日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位：Bq/L

| | 南放水口付近 ^{注1} 海水 (排水路出口付近) (T-2) | C排水路 35m盤 | C排水路 正門近傍 ^{注2} (C-0) | B排水路 ふれあい交差点 近傍 ^{注2} (B-0-1) | タンク脇側溝 (C排水路の 合流点前) (X-1) |
|--------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 採取日 | 12月21日 | 12月21日 | | 12月21日 | 12月21日 |
| 採取時刻 | 6:55 | 7:00 | | | |
| Cs-134(約2年) | ND(0.74) | ND(0.59) | | | |
| Cs-137(約30年) | ND(0.53) | ND(0.78) | | | |
| 全 | 12 | ND(3.8) | | | |

注1：1～4号機放水口から南側約280m地点(T-2)

注2：タンクエリアへの排水路の流入箇所

*測定対象外の項目は「-」と記す。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
水が無く、採取できず。