

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年10月1日～10月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
10月1日	8,400	1600	8,290	1710	8,400	1600	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,970	30
10月2日	8,400	1600	8,290	1710	8,400	1600	9,950	50	9,970	30	9,970	30	9,970	30
10月3日	8,400	1600	8,370	1630	8,500	1500	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
10月4日	8,350	1650	8,330	1670	8,470	1530	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,980	20
10月5日	8,350	1650	8,260	1740	8,370	1630	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,970	30
10月6日														
10月7日	8,850	1150	9,260	740	8,940	1060	10,050	-50	10,050	-50	10,050	-50	10,070	-70
10月8日	8,750	1250	9,010	990	8,820	1180	10,000	0	10,020	-20	10,030	-30	10,020	-20
10月9日	8,650	1350	8,810	1190	8,690	1310	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10	10,020	-20
10月10日	8,600	1400	8,810	1190	8,720	1280	10,000	0	10,010	-10	10,020	-20	10,000	0
10月11日	8,600	1400	8,760	1240	8,680	1320	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,010	-10
10月12日	8,550	1450	8,780	1220	8,650	1350	10,000	0	10,000	0	9,990	10	10,000	0
10月13日	8,500	1500	8,630	1370	8,580	1420	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
10月14日														
10月15日	8,800	1200	9,140	860	8,900	1100	10,050	-50	10,030	-30	10,030	-30	10,040	-40
10月16日	8,700	1300	8,970	1030	8,820	1180	10,000	0	10,020	-20	10,020	-20	10,030	-30
10月17日	8,700	1300	9,030	970	8,850	1150	10,000	0	10,030	-30	10,040	-40	10,040	-40
10月18日	8,650	1350	8,830	1170	8,670	1330	9,950	50	10,010	-10	10,010	-10	10,020	-20
10月19日	8,600	1400	8,820	1180	8,740	1260	10,000	0	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10
10月20日	8,550	1450	8,770	1230	8,710	1290	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10	10,020	-20
10月21日	8,550	1450	8,760	1240	8,700	1300	10,000	0	10,010	-10	10,000	0	10,020	-20
10月22日	8,550	1450	8,700	1300	8,680	1320	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10	10,010	-10
10月23日	8,600	1400	8,900	1100	8,790	1210	10,000	0	10,020	-20	10,010	-10	10,030	-30
10月24日	8,600	1400	8,770	1230	8,730	1270	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10	10,010	-10
10月25日	8,500	1500	8,700	1300	8,680	1320	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
10月26日	8,500	1500	8,640	1360	8,650	1350	10,000	0	10,000	0	9,980	20	10,000	0
10月27日	8,500	1500	8,530	1470	8,570	1430	10,000	0	10,010	-10	10,000	0	10,010	-10
10月28日	8,500	1500	8,540	1460	8,620	1380	10,000	0	9,990	10	9,970	30	10,000	0
10月29日	8,450	1550	8,490	1510	8,610	1390	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
10月30日	8,450	1550	8,450	1550	8,580	1420	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,990	10
10月31日	8,450	1550	8,430	1570	8,580	1420	10,000	0	9,980	20	9,990	10	9,990	10

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.150の9/7、No.151の9/2,7~9、No.152の9/2,7~9、No.153の9/2,7~9,14,17は水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上に立ち上がり部があり、水位は立ち上がり部を超えておらず溢水していない。