

# 福島第一原子力発電所 地下水観測孔No.1-1～No.1-4の地下水位について

< 参考配布 >  
東京電力株式会社  
平成25年8月7日

	地下水観測孔 地下水位 (O.P. m) (注1)			
	No.1-1	No.1-2	No.1-3	No.1-4
7月9日 10:00	1.80	1.82	-	1.83
7月11日 10:00	1.91(注2)	1.91	1.96	1.94
7月16日 10:00	1.94(注2)	2.22	2.22	2.25
7月18日 20:00	(注3)	2.89	2.50	2.46
7月19日 05:00		2.74	2.39	2.44
7月19日 20:15		2.42	2.38	2.37
7月20日 19:30		2.39	2.39	2.35
7月21日 04:45		2.44	2.42	2.43
7月22日 18:30		2.42	2.39	2.30
7月23日 04:00		2.53	2.55	2.50
7月23日 19:30		2.52	-	2.44
7月24日 04:00		2.53	2.55	2.52
7月24日 20:00		2.48	2.48	2.47
7月25日 05:00		2.56	2.57	2.52
7月25日 18:30		2.50	2.53	2.45
7月26日 04:00		2.58	2.59	2.54
7月26日 20:00		2.65	2.67	2.64
7月27日 05:00		2.68	2.70	2.68
7月27日 19:30		2.70	2.72	2.73
7月28日 05:00		-	2.77	3.01
7月29日 19:30		2.80	2.81	2.77
7月30日 04:45		2.91	2.93	2.98
7月30日 19:30		2.92	2.93	2.91
7月31日 04:45		2.94	2.94	3.02
7月31日 20:30		2.91	2.92	2.95
8月1日 04:45		2.98	2.98	3.11
8月1日 19:30		- (注4)	3.03	- (注4)
8月2日 04:45		-	3.09	-
8月2日 19:45		3.05	3.07	3.06
8月3日 04:45		3.12	3.12	3.25
8月3日 19:30		3.04	3.04	3.07
8月4日 04:45	3.07	3.07	3.14	
8月5日 19:30	2.91	2.93	2.89	
8月6日 04:45	3.05	3.08	3.11	
8月6日 19:45	3.06	3.08	3.07	
8月7日 04:45	3.14	3.14	3.22	

注1： 地下水位は、地下水観測孔の基準標高確認中のため暫定値。

注2： 地下水観測孔No.1-1については薬液注入範囲に設置されていることから、7月11日以降は参考値。

注3： 地下水観測孔No.1-1については近傍の薬液注入が施工完了したため、測定不可。

注4： 地下水観測孔No.1-2、No.1-4については、8月1日以降水位計を設置しており、一時測定が中断しているが、8/2以降参考として測定している。