

# 福島第一原子力発電所の状況

平成 24 年 5 月 2 日  
東京電力株式会社

## <1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (5/2 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中		29.3	107.1 kPa abs	A系:0.00 vol% B系:0.00 vol%
	炉心スプレイ系: 約 2.0 m³/h 給水系: 約 4.3 m³/h				
2号機	淡水 注入中		47.6	17.05 kPa g	A系:0.54 vol% B系:0.53 vol%
	炉心スプレイ系: 約 5.8 m³/h 給水系: 約 2.9 m³/h				
3号機	淡水 注入中		59.2	0.28 kPa g	A系:0.18 vol% B系:0.13 vol%
	炉心スプレイ系: 約 5.0 m³/h 給水系: 約 2.0 m³/h				

\*: 絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

【3号機】・5/2 原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子状フィルタのサンプリングを実施。

## <2. 使用済燃料プールの状況> (5/2 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	20.0
2号機	循環冷却システム	運転中	22.7
3号機	循環冷却システム	運転中	21.3
4号機	循環冷却システム	運転中	30

## <3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況>

号機	排出元 → 移送先	移送状況
3号機	3号機 タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設 [雑固体廃棄物減容 処理建屋 (高温焼却炉建屋)]	4/29 9:43～ 移送実施中

## <4. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (5/2 7:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)
運転状況	停止中	運転中*	停止中	水バランスをみて 断続運転	水バランスをみて 断続運転

\* フィルタの洗浄を適宜実施。

・H23/6/8～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

## <5. その他>

- ・H23/10/7～ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5, 6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。
- ・H24/2/23～ 6号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/6～ 5号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/14～ 港湾内の海底土拡散防止を目的として、固化土(被覆材)による海底土被覆工事の本格施工に着手。
- ・H24/4/25～ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、遮水壁の本格施工に着手。
- ・H24/5/2 3号機原子炉建屋上部において、大型クレーンによるダストサンプリングを実施。

以上