

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年12月30日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月30日12時時点)	タービン建屋水位	T.P.+ 1,174 mm (12月29日12時から28 mm上昇)	T.P.+ 1,647 mm (12月29日12時から10 mm上昇)	T.P.+ 1,606 mm (12月29日12時から32 mm下降)	T.P.+ 1,764 mm (12月29日12時から12 mm下降)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 1,952 mm (12月29日12時から7 mm下降)	T.P.+ 1,713 mm (12月29日12時から8 mm上昇)	T.P.+ 1,607 mm (12月29日12時から32 mm下降)	T.P.+ 1,651 mm (12月29日12時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 3,748 mm (12月29日12時から2 mm上昇) T.P.+ 1,009 mm (12月29日12時から258 mm上昇) T.P.+ 3,006 mm (12月29日12時から3 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。