

福島第一原子力発電所の状況について（日報）

2026年6月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

（下線部が新規事項）

【主な作業実績と至近の作業予定等】

- ・ ALPS処理水測定・確認用タンクB群に貯水していた水の放出については、「移送工程異常」の警報が発生し、昨日、午後5時04分自動停止しました。
現場調査をしたところ、海水移送ポンプ（A）および（B）の吐出流量が低下し緊急遮断弁が閉になったことによる停止であることが判明いたしました。
なお、現場調査の結果、設備に異常がなかったため、海水移送ポンプ（A）および（B）の流量が低下し緊急遮断弁が閉になり、放出が停止したものと判断しました。
ALPS希釈放出（B群）について、準備が整ったことから、午後10時34分に放出を再開しました。
- ・ 5号機および6号機使用済み燃料プールにおいても、昨日、午後5時04分に冷却が停止しました。
5号機使用済み燃料プール冷却については、現場調査を行ったところ、ろ過脱塩装置が隔離したことにより冷却停止したため、ろ過脱塩装置バイパス弁を開にしたことにより午後5時44分に冷却が再開しました。
6号機使用済み燃料プール冷却については、現場調査を行い、異常がなかったことから午後6時29分に冷却を再開しました。
- ・ 上記2つの事案発生時、双葉線2回線が瞬間的に停止しておりその当時、発電所周辺に雷雨が発生していることを確認しています。

【サブドレン他水処理施設の状況】

一時貯水タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
K	運用目標値を満足 (採取日6月4日)	6月20日予定	—	—
L	運用目標値を満足 (採取日6月7日)	6月22日予定	—	—
A	運用目標値を満足 (採取日6月8日)	6月13日 午前10時41分	6月13日 午後5時28分	<u>1,012m³</u>
B	運用目標値を満足 (採取日6月9日)	6月14日 午前10時29分	—	—
C	<u>運用目標値を満足 (採取日6月10日)</u>	<u>6月15日予定</u>	—	—

【ALPS 処理水測定・確認用タンクの状況】

タンク群	分析結果	放出開始	放出終了	放出量
B	運用目標値を満足 (採取日 4 月 20 日)	6 月 1 日 午前 11 時 28 分	—	—

- ・放出を継続している ALPS 処理水測定確認用タンク B 群の放出実績は以下の通りです。
放出実績：6 月 13 日午前 0 時 00 分～6 月 14 日午前 0 時 約 350m³
なお、「移送工程異常」警報が発生し、6 月 13 日午後 5 時 04 分に自動停止した。
放出を停止していた ALPS 処理水については、調査の結果、設備に異常がなかったため、
双葉線 2 回線が瞬間的に停止したことにより海水移送ポンプ (A) および (B) の流量が
低下し緊急遮断弁が閉になり、放出が停止したものと判断しました。
ALPS 希釈放出 (B 群) について、準備が整ったことから、午後 10 時 34 分に放出を再開し
ました。
放出停止実績 午後 5 時 04 分～午後 10 時 34 分

【構内および海域モニタリング結果の状況】

- ・地下水 (1～4 号機護岸、H4・H6 タンクエリア周辺、地下貯水槽周辺、地下水バイパス)、
排水路、海水 (港湾内、港湾外、1～4 号機取水口内)、魚介類、海藻類等の分析結果は、
至近の分析値と比較して有意な変動なし。
 - ・なお、トリチウムを中心とした拡散状況や海洋生物の状況を今後継続して確認するため、
2022 年 4 月から海水 (港湾外)、魚類、海藻類のモニタリングを強化している (2022 年
4 月 20 日から試料採取を開始)。
- ※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。
<福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果>
<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/>
<福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果>
https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/

【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】

- <原子炉>
・1～3 号機原子炉への注水を継続中 (各号機ともに冷温停止状態を継続中)
- <使用済燃料プール>
・1, 2, 5, 6 号機使用済燃料プールを冷却中 (3, 4 号機は燃料取り出し済み)

【1～6 号機の状況】

- ※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。
<水位・圧力・温度など>
https://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant_data/

以 上

添付資料

- ・ [過去の実績 \(2026 年 1 月 1 日以降\) \(210KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時：2025 年 12 月 31 日)

- ・ [過去の実績 \(2025 年 1 月 1 日～12 月 31 日\) \(297KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時：2024 年 12 月 31 日)

- [過去の実績 \(2024年1月1日～12月31日\) \(349KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 2023年12月31日)

- [過去の実績 \(2023年1月1日～12月31日\) \(325KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 2022年12月31日)

- [過去の実績 \(2022年1月1日～12月31日\) \(406KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 2021年12月31日)

- [過去の実績 \(2021年1月1日～12月31日\) \(480KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 2020年12月31日)

- [過去の実績 \(2020年1月1日～12月31日\) \(344KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 2019年12月31日)

- [過去の実績 \(2019年1月1日～12月31日\) \(345KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 2018年12月31日)

- [過去の実績 \(2018年1月1日～12月31日\) \(292KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 2017年12月31日)

- [過去の実績 \(2017年1月1日～12月31日\) \(322KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 2016年12月31日午後3時)

- [過去の実績 \(2016年1月1日～12月31日\) \(385KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 2015年12月31日午後3時)

- [過去の実績 \(2015年1月1日～12月31日\) \(600KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 平成26年12月31日午後4時)

- [過去の実績 \(平成26年1月1日～12月31日\) \(722KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 平成25年12月31日午後3時)

- [過去の実績 \(平成25年1月1日～12月31日\) \(821KB\)](#)

参考資料 (最終更新日時 : 平成25年10月22日午後3時)

- [過去の実績 \(平成24年1月1日～12月31日\) \(638KB\)](#)

参考資料（最終更新日時：平成 24 年 4 月 7 日午後 3 時）

- 過去の実績（平成 23 年 3 月 11 日～12 月 31 日）（523KB）

※上記資料の最新版は、【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。