

福島第一原子力発電所の状況について（日報）

2026 年 10 月 7 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

（下線部が新規事項）

【主な作業実績と至近の作業予定等】

- 1号機原子炉格納容器ガス管理設備については、設備の信頼性向上を目的として制御盤の更新を行う。

これに伴い、当該設備を更新作業開始時、及び終了時に一時的に停止する。

当該設備停止中は、特定原子力施設に係る実施計画Ⅲ第1編第24条（未臨界監視）に定める施設運用上の基準「原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器は1チャンネルが動作可能であること」を満足しなくなることから、特定原子力施設に係る実施計画Ⅲ第1編第32条（保全作業を実施する場合）第1項を適用し、計画的に施設運用上の基準外に移行し作業を実施する。

当該設備の停止予定日は以下のとおり。

なお、制御盤の更新作業は1ヶ月程度を計画しており、その間は仮設操作盤を使用して当該設備のB系排気ファンを運転し、未臨界監視を行う。

＜作業開始時＞

10月6日

＜作業終了時＞

制御盤の更新作業は1ヶ月程度を計画している。停止日が決まり次第、別途お知らせする。

また、施設運用上の基準外への移行についての実績は別途お知らせする。

- 1号機原子炉格納容器ガス管理設備については、設備の信頼性向上を目的とした制御盤の更新に伴い、当該設備を停止することから、10月6日午前10時4分より特定原子力施設に係る実施計画Ⅲ第1編第32条（保全作業を実施する場合）第1項を適用し、計画的に施設運用上の基準外に移行した。

当該設備の運転再開については、別途お知らせする。

- 1号機原子炉格納容器ガス管理設備については、設備の信頼性向上を目的とした制御盤の更新に伴い、特定原子力施設に係る実施計画Ⅲ第1編第32条（保全作業を実施する場合）第1項を適用し、計画的に施設運用上の基準外に移行して作業を開始した。

その後、当該設備については、仮設操作盤を使用して運転を再開し、当該設備の運転状況に異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、10月6日午後7時10分に特定原子力施設に係る実施計画Ⅲ第1編第32条（保全作業を実施する場合）第1項の適用を解除した。

なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。

また、約1ヶ月を予定している制御盤の更新作業終了に伴う当該設備の停止日については、別途お知らせする。

【サブドレン他水処理施設の状況】

一時貯水タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
H	運用目標値を満足 (採取日 10月2日)	10月6日 午前10時23分	<u>10月6日</u> <u>午後5時1分</u>	<u>989m³</u>
J	運用目標値を満足 (採取日 10月2日)	<u>10月7日</u> <u>午前10時6分</u>	—	—

L	運用目標値を満足 (採取日 10 月 1 日)	10 月 6 日 午前 10 時 54 分	<u>10 月 6 日</u> <u>午後 4 時 20 分</u>	<u>810m³</u>
A	<u>運用目標値を満足</u> <u>(採取日 10 月 3 日)</u>	<u>10 月 8 日 予定</u>	—	—

【ALPS 処理水測定・確認用タンクの状況】

タンク群	分析結果	放出開始	放出終了	放出量
A	運用目標値を満足 (採取日 8 月 24 日)	10 月 5 日 午前 11 時 21 分	—	—

・放出を継続している ALPS 処理水測定・確認用タンク A 群の放出実績は以下の通りです。
放出実績：10 月 6 日午前 0 時～10 月 7 日午前 0 時 約 456m³

【構内および海域モニタリング結果の状況】

- ・地下水（1～4 号機護岸、H4・H6 タンクエリア周辺、地下貯水槽周辺、地下水バイパス）、排水路、海水（港湾内、港湾外、1～4 号機取水口内）、魚介類、海藻類等の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動なし。
- ・なお、トリチウムを中心とした拡散状況や海洋生物の状況を今後継続して確認するため、2022 年 4 月から海水（港湾外）、魚類、海藻類のモニタリングを強化している（2022 年 4 月 20 日から試料採取を開始）。

※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。

＜福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果＞

<https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/>

＜福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果＞

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/

【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】

＜原子炉＞

- ・1～3 号機原子炉への注水を継続中（各号機ともに冷温停止状態を継続中）

＜使用済燃料プール＞

- ・1, 2, 5, 6 号機使用済燃料プールを冷却中（3, 4 号機は燃料取り出し済み）

【1～6 号機の状況】

※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。

＜水位・圧力・温度など＞

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant_data/

以 上

添付資料

- ・ 過去の実績（2026 年 1 月 1 日以降）（271KB）

参考資料（最終更新日時：2025 年 12 月 31 日）

- ・ 過去の実績（2025 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（297KB）

参考資料（最終更新日時：2024 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2024 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（349KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2023 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2023 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（325KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2022 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2022 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（406KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2021 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2021 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（480KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2020 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2020 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（344KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2019 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2019 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（345KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2018 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2018 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（292KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2017 年 12 月 31 日）

- [過去の実績（2017 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（322KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2016 年 12 月 31 日午後 3 時）

- [過去の実績（2016 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（385KB）](#)

参考資料（最終更新日時：2015 年 12 月 31 日午後 3 時）

- [過去の実績（2015 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（600KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成 26 年 12 月 31 日午後 4 時）

- [過去の実績（平成 26 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（722KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成 25 年 12 月 31 日午後 3 時）

- [過去の実績（平成 25 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（821KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成 25 年 10 月 22 日午後 3 時）

- [過去の実績（平成 24 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（638KB）](#)

参考資料（最終更新日時：平成 24 年 4 月 7 日午後 3 時）

- 過去の実績（平成 23 年 3 月 11 日～12 月 31 日）（523KB）

※上記資料の最新版は、**【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル**】ページをご覧ください。