2026年11月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

護岸地下水観測孔　分析結果（全β・H-3・γ・塩化物イオン）

採取地点	採取日時	分析項目								
				その他γ線放出核種						
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩化物イオン (mg/L)
No.0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-1-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1	2026/11/03 06:54	1.4E+04	2.2E+04	＜ 3.2E-01	＜ 4.5E-01	＜ 3.3E+00	＜ 1.4E+00	＜ 4.0E-01	4.5E+00	—
No.1-6	2026/11/03 06:37	8.8E+05	5.9E+02	＜ 7.9E+01	＜ 6.4E+01	＜ 3.5E+03	＜ 2.3E+03	4.2E+03	5.3E+05	—
No.1-8	2026/11/03 07:01	1.3E+04	2.8E+03	＜ 4.6E+00	＜ 5.5E+00	＜ 4.3E+01	＜ 2.0E+01	＜ 4.9E+00	2.1E+02	—
No.1-9 ※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-11	2026/11/03 07:06	1.2E+02	3.8E+02	＜ 2.5E-01	＜ 4.3E-01	＜ 4.8E+00	＜ 2.1E+00	＜ 6.2E-01	5.1E+01	—
No.1-12	2026/11/03 06:45	3.1E+02	9.1E+03	＜ 4.1E+00	＜ 7.1E+00	＜ 4.3E+01	＜ 1.8E+01	＜ 4.3E+00	1.5E+02	—
No.1-14	2026/11/03 06:30	5.8E+03	1.5E+04	＜ 6.1E-01	＜ 6.3E-01	＜ 5.7E+00	＜ 2.0E+00	＜ 6.0E-01	3.6E+00	—
No.1-16	2026/11/03 06:50	5.2E+04	1.5E+02	＜ 7.2E-01	＜ 7.7E-01	＜ 6.9E+00	＜ 2.8E+00	＜ 1.0E+00	2.1E+00	—
No.1-17	2026/11/03 06:57	6.4E+04	7.0E+02	＜ 4.0E-01	＜ 3.6E-01	＜ 3.9E+00	＜ 1.8E+00	＜ 4.9E-01	＜ 6.4E-01	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・H-3以外は既にお知らせ済み。
※1　No.1-9は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

護岸地下水観測孔　分析結果（全β・H-3・γ・塩化物イオン）

採取地点	採取日時	分析項目								
				その他γ線放出核種						
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩化物イオン (mg/L)
1,2号機ウェルポイント汲み上げ水	2026/11/03 07:10	4.3E+05	4.3E+03	＜ 2.0E+00	＜ 7.7E-01	＜ 2.6E+01	＜ 7.9E+00	＜ 2.7E+00	3.7E+00	—
No.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,3号機改修ウェル汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,4号機改修ウェル汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。

・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。

（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※2　No.2-5，No.3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

2026年11月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

護岸地下水観測孔　分析結果（全β・γ・塩化物イオン）

採取地点	採取日時	分析項目							
			その他γ線放出核種						
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩化物イオン (mg/L)
No.0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-1-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-2	2026/11/05 07:42	＜ 1.4E+01	＜ 3.5E-01	＜ 3.7E-01	＜ 3.3E+00	＜ 1.1E+00	＜ 3.8E-01	＜ 4.0E-01	—
No.0-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-9 ※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
※1　No.1-9は，採水器による採取であるため，γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

護岸地下水観測孔　分析結果（全β・γ・塩化物イオン）

採取地点	採取日時	分析項目							
			その他γ線放出核種						
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩化物イオン (mg/L)
1,2号機ウェルポイント汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2	2026/11/05 07:10	1.7E+02	< 3.4E-01	< 4.4E-01	< 2.2E+00	< 1.2E+00	< 3.6E-01	< 4.1E-01	—
No.2-2	2026/11/05 06:52	2.8E+02	< 3.7E+00	< 4.7E+00	< 3.2E+01	< 1.2E+01	< 4.1E+00	5.5E+01	—
No.2-3	2026/11/05 06:56	2.0E+04	< 4.2E-01	< 4.0E-01	< 3.8E+00	< 1.2E+00	< 4.3E-01	9.8E-01	—
No.2-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-8	2026/11/05 07:14	3.6E+03	< 4.2E-01	< 5.5E-01	< 3.6E+00	< 1.1E+00	< 5.4E-01	7.5E-01	—
2,3号機改修ウェル汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3	2026/11/05 07:37	2.4E+02	< 2.8E-01	< 3.4E-01	< 2.6E+00	< 1.2E+00	< 3.0E-01	< 3.5E-01	—
No.3-2	2026/11/05 06:45	4.4E+02	< 1.3E+00	< 1.9E+00	< 1.0E+01	< 3.8E+00	< 1.5E+00	2.4E+00	—
No.3-3	2026/11/05 06:48	1.7E+03	< 3.5E+00	< 5.5E+00	< 3.8E+01	< 1.4E+01	< 4.9E+00	5.5E+01	—
No.3-4	2026/11/05 07:30	< 1.4E+01	< 6.6E-01	< 1.2E+00	< 7.8E+00	< 2.5E+00	< 7.8E-01	3.1E+00	—
No.3-5 ※2	2026/11/05 07:33	2.1E+01	—	—	—	—	—	—	2.0E+02
3,4号機改修ウェル汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
※2　No.2-5，No.3-5は，採水器による採取であるため，γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

2026年11月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果＜港湾内＞（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F　5号機取水口前	2026/11/05 07:42	1.6E+01	＜ 2.9E-01	＜ 3.5E-01
1F　物揚場前	2026/11/05 07:22	＜ 1.3E+01	＜ 2.9E-01	3.8E-01
1F　1～4号機取水口内北側（東波除堤北側）	2026/11/05 07:17	2.0E+01	＜ 3.7E-01	7.3E-01
1F　1～4号機取水口内南側（遮水壁前）	2026/11/05 07:11	＜ 1.3E+01	＜ 3.3E-01	5.5E+00
1F　港湾口	2026/11/05 07:43	1.4E+01	＜ 2.8E-01	＜ 2.8E-01
1F　港湾中央	2026/11/05 07:37	＜ 1.2E+01	＜ 3.5E-01	＜ 3.4E-01
1F　港湾内東側	2026/11/05 07:39	1.2E+01	＜ 2.9E-01	＜ 3.1E-01
1F　港湾内西側	2026/11/05 07:35	1.2E+01	＜ 3.4E-01	＜ 2.9E-01
1F　港湾内北側	2026/11/05 07:33	1.5E+01	＜ 3.3E-01	3.6E-01
1F　港湾内南側	2026/11/05 07:41	1.2E+01	＜ 3.1E-01	＜ 3.2E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・物揚場前は，シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。
※1　WHOの飲料水水質ガイドラインにおける，Cs-134，Cs-137の指標
・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」を参照　https://www.tepco.co.jp/press/report/