2026年11月8日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　分析結果 （全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/11/07 07:55	4.8E+00	＜ 5.9E-01	2.1E+00
物揚場排水路	2026/11/07 08:00	＜ 3.2E+00	＜ 5.9E-01	1.6E+00
K排水路	2026/11/07 06:00	1.5E+01	＜ 4.1E-01	1.1E+01
BC排水路	2026/11/07 06:11	1.5E+01	＜ 7.7E-01	＜ 7.6E-01
D排水路	2026/11/07 07:58	＜ 3.5E+00	＜ 6.2E-01	＜ 5.3E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・採取当日の降水量は0 mm
・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
※１　5,6号機排水路は１回/月に分析を実施。