作成日	6月28日(火)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-518		
機器効率：	30.1	%
採取効率：	10	%
BG：	60	cpm
換算定数：	1.38E-02	Bq/cm² ・ cpm
検出下限値：	8.60E-01	Bq/cm²

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(6月分)

測定者:

アクションレベル：4Bq／cm²

No	測定日 / 測定場所	4／14		5／19		6/16																		備考
		Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm2	cpm	✓																
1	正門警備所前	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	60																	
2	入退域管理棟前	<0.91	80	<0.86	65	<0.86	50																	
3	新事務本館北東エリア	<0.91	70	<0.86	55	<0.86	70																	
4	廃棄物倉庫北東エリア	<0.91	60	<0.86	75	<0.86	60																	
5	企業棟　　エリア	<0.91	70	<0.86	80	<0.86	60																	
6	企業センター(A棟)休憩所南東エリア	<0.91	80	<0.86	75	<0.86	60																	
7	排水処理装置建屋南西	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	70																	
8	車輌汚染検査所エリア	<0.91	70	<0.86	80	<0.86	50																	
9	西門　厚生棟休憩所前	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	50																	
10	西門　研修棟休憩所前	<0.91	60	<0.86	90	<0.86	50																	
11	西門　登録センター休憩所前	<0.91	70	<0.86	90	<0.86	90																	
12	ふれあい交差点西エリア	<0.91	80	<0.86	80	<0.86	60																	
13	中央交差点西エリア	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	60																	
14	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ道路	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	60																	
15	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ歩道	<0.91	90	<0.86	80	<0.86	60																	
16	免震重要棟進入口	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	60																	
17	免震重要棟南側進入口	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	50																	
18	免震重要棟前駐車場エリア	<0.91	90	<0.86	80	<0.86	50																	
19	免震重要棟プレハブ第一工区前(屋根下)	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	60																	
20	1～4号機出入管理所車両ゲート	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	50																	
21	物揚場車両ゲート	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50																	
22	1～4号機PP大熊通り車両ゲート	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	90																	
23	五差路車両ゲート	<0.91	70	<0.86	50	<0.86	50																	
24	1／2号開閉所車両ゲート	<0.91	70	<0.86	70	<0.86	50																	
25	5号機タービン建屋前駐車場	<0.91	80	<0.86	45	<0.86	60																	
26	5／6号サービス建屋入口前	<0.91	90	<0.86	70	<0.86	50																	
27	6号機タービン建屋大物搬出入口前道路	<0.91	90	<0.86	60	<0.86	80																	
28	雑固体焼却設備建屋前	<0.91	80	<0.86	80	<0.86	50																	
29	土捨場休憩所前	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50																	
30	増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前	<0.91	70	<0.86	50	<0.86	60																	

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(6月分)

作成日	6月28日(火)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-518	
機器効率：	30.1 %
採取効率：	10 %
BG：	60 cpm
換算定数：	1.38E-02 Bq/cm² ・ cpm
検出下限値：	8.60E-01 Bq/cm²

測定者:

ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ:4Bq／cm²

No	測定日 / 測定場所	4／14		5／19		6/16																		備考
		Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm2	cpm																	
31	1／2号開閉所東側(南) No. 1	<0.91	60	<0.86	80	<0.86	70																	
32	1／2号開閉所東側(南) No. 2	<0.91	70	<0.86	80	<0.86	80																	
33	1／2号開閉所東側(南) No. 3	<0.91	60	<0.86	60	<0.86	60																	
34	1／2号開閉所東側(南) No. 4	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50																	
35	1／2号開閉所東側(南) No. 5	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	60																	
36	1／2号開閉所東側(南) No. 6	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	60																	
37	1／2号開閉所東側(南) No. 7	<0.91	90	<0.86	50	<0.86	50																	
38	1／2号開閉所東側(南) No. 8	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	60																	
39	1／2号開閉所東側(南) No. 9	<0.91	60	<0.86	55	<0.86	60																	
40	1／2号開閉所東側(南) No. 10	<0.91	70	<0.86	45	<0.86	55																	
41	1／2号開閉所東側(南) No. 11	<0.91	80	<0.86	55	<0.86	55																	
42	1／2号開閉所東側(南) No. 12	<0.91	90	<0.86	65	<0.86	50																	
43	1／2号開閉所東側(北) No. 1	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50																	
44	1／2号開閉所東側(北) No. 2	<0.91	80	<0.86	70	<0.86	60																	
45	1／2号開閉所東側(北) No. 3	<0.91	70	<0.86	50	<0.86	50																	
46	1／2号開閉所東側(北) No. 4	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	70																	
47	1／2号開閉所東側(北) No. 5	<0.91	60	<0.86	70	<0.86	60																	
48	1／2号開閉所東側(北) No. 6	<0.91	70	<0.86	60	<0.86	60																	
49	1／2号開閉所東側(北) No. 7	<0.91	80	<0.86	60	<0.86	50																	
50	1／2号開閉所東側(北) No. 8	<0.91	90	<0.86	60	<0.86	70																	
51	1／2号開閉所東側(北) No. 9	<0.91	90	<0.86	50	<0.86	60																	
52	1／2号開閉所東側(北) No. 10	<0.91	80	<0.86	50	<0.86	50																	
53	1／2号開閉所東側(北) No. 11	<0.91	70	<0.86	50	<0.86	60																	
54	1／2号開閉所東側(北) No. 12	<0.91	70	<0.86	70	<0.86	60																	
55	1／2号開閉所東側(北) No. 13	<0.91	60	<0.86	70	<0.86	50																	
56	1／2号開閉所東側(北) No. 14	<0.91	80	<0.86	65	<0.86	70																	
57	1／2号開閉所東側(北) No. 15	<0.91	70	<0.86	80	<0.86	60																	