東京電力ホールディングス株式会社
2026年10月29日

各エリア別タンク一覧

（2026年10月15日　現在）
※下線部は前回報告からの変更点

堰エリア	基数	1基あたり容量（公称）〔m3〕	タンク型	貯蔵水	備　考
B	10	1330	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
	27	700	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（増設）	
B南	7	1330	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（増設）	
D	19	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	Sr処理水等（C）	
	12	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	RO処理水(淡水)	
E	0	1000	鋼製円筒型タンク（フランジ接合）	濃縮塩水	49基中49基の解体完了 （D1タンク）2026年6月15日 解体完了
G1	66	1356	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
G1南	8	1160	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（増設）	
	15	1330	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設）	
G3東	24	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設）	
G3西	39	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
G3北	6	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設）	
G4北	6	1356	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
G4南	26	1356	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
G5	17	1356	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
G6	38	1330	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
G7	10	700	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設）	
H1	63	1220	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設・高性能）	
H1東	24	1220	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
H2	44	2400	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
H3	10	1356	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設）	
H4北	35	1200	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
H4南	13	1060	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（増設）	
	38	1140	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
H5	32	1200	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（増設）	
H6（Ⅰ）	11	1200	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
H6（Ⅱ）	24	1356	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
H8北	2	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水	
	3	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	Sr処理水等（C）	
H8南	9	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水	
	2	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	Sr処理水等（R）	
J1	98	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
	2	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水 （高性能検証試験装置）	

堰エリア	基数	1基あたり容量（公称）［m3］	タンク型	貯蔵水	備　考
J2	42	2400	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
J3	22	2400	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設・高性能）	
J4	30	2900	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設・高性能）	
	5	1160	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設）	
J5	35	1235	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設）	
J6	38	1200	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
J7	42	1200	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設・高性能）	
J8	0	700	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設）	2025年11月20日　9基アウトオブサービス 9基中5基目の解体完了
J9	0	700	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	2025年2月13日　12基アウトオブサービス 2025年9月3日　12基中12基目の解体完了
K1北	12	1200	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（高性能）	
K1南	10	1160	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
K2	28	1057	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設）	
K3	12	700	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（増設）	
K4	35	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（既設・増設）	
多核種除去設備	4	1100	鋼製円筒型タンク（フランジ接合）	多核種除去設備 処理済水（既設）	
高性能多核種除去設備	3	1235	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（高性能）	
増設多核種除去設備	3	1235	鋼製円筒型タンク（溶接）	多核種除去設備 処理済水（増設）	
合計	1061		Sr処理水等内訳 C：セシウム吸着装置等、R：RO濃縮水処理設備		

D	10	1000	鋼製円筒型タンク（溶接）	濃縮廃液	
H2	3	100	鋼製横置きタンク（溶接）	濃縮廃液	

	基数	1基あたり容量（公称）［m3］	タンク型	貯蔵水	備　考
F1	5	1100	鋼製円筒型タンク（溶接）	5，6号機滞留水	Kタンク
	3	1160	鋼製円筒型タンク（溶接）	5，6号機滞留水	Nタンク
合計	8				

H3	9	1000	鋼製円筒型タンク（フランジ接合）	地下水	