2026年11月1日
东京电力控股株式会社
福岛第一废堆推进公司

放水竖井（上游水箱）上游海水配管水的分析结果

摘要	分析值	197～243　（Bq/L）　（确认小于1,500Bq/L）
	計算比較	确认与计算值（136～544Bq/L）为同等水平※2

放射性分析　氚

核素	采集日期和时间	分析结果		
		分析值（Bq/L）	不确定度 ※1（Bq/L）	检测界限值（Bq/L）
H-3	2026/10/31 07:20	2.2E+02	± 2.3E+01	9.0E+00

・○.○E±○的意思是指○.○×$10^{\pm○}$。
（例）3.1E+01是指3.1×10^{1}即31，3.1E+00是指3.1×10^{0}即3.1，3.1E - 01是指3.1×10^{-1}即0.31。
※1　“不确定度”的意思是指分析数据的精确度。
“不确定度”是使用“扩展不确定度：包含因子k=2”计算得出。
※2　计算值：通过使用测量、确认专用设备分析得出的氚浓度与ALPS处理水、海水的流量比进行计算后求得的值。
“计算值”是指登载在本公司网站上的“稀释后的氚浓度”，该数值虽然会随着潮位等而发生微小的变动，但不会在一整天内随时变化，因此原则上是使用试样采集日7点的数值来进行计算比较。
(仅日文版) https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps_fd-month-sel-j.html
(仅英文版) https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps_fd-month-sel-e.html
分析值会与考虑到混合稀释不确定度（1/2×计算值～2×计算值）所得的计算值进行比较。