東京電力ホールディングス（株） 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2026年11月9日（月）にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応（点検、修理、調査等）などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合（CAQ影響度判定）については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1．CAQ高　0件

2．CAQ中　0件

3．CAQ低　0件

4．Non-CAQ　6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	モニター建屋連絡トレンチ排水ポンプ制御盤（B）に異常警報ランプが点灯し、排水ポンプが停止していることを確認した。調査の結果、排水ポンプの過負荷で保護継電器が作動したものと推定。当該トレンチの排水桝およびポンプを点検。	2026/11/01	
2	1号機	原子炉複合建屋（管理区域）北西側階段に、誘導灯（1箇所）の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/11/04	
3	3号機	原子炉建屋付属棟（管理区域）北東側階段に、誘導灯（1箇所）の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/11/05	
4	3号機	原子炉建屋付属棟（管理区域）北西側階段に、誘導灯（1箇所）の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/11/05	
5	3号機	屋外軽油タンク（B）油面計収納箱内に、微量な雨水の浸入を確認した。拭き取り実施済み。当該収納箱を修理。	2026/10/26	
6	5号機	大湊側補助ボイラー蒸気溜め（A）点検において、蒸気ドレンバイパス弁開操作時に弁棒を折損させたことを確認した。当該弁棒を修理。なお、蒸気溜め（B）に異常はなく、所内蒸気系への供給に影響なし。	2026/11/02	