福島第一原子力発電所の状況について（日報）

2026 年 11 月 5 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所の状況について、以下のとおりお知らせいたします。
（下線部が新規事項）

【主な作業実績と至近の作業予定等】

・1 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、設備の信頼性向上を目的とした制御盤の更新に伴い、11 月 4 日当該設備を一時的に停止する。
当該設備停止中は、特定原子力施設に係る実施計画Ⅲ第 1 編第 24 条（未臨界監視）に定める施設運用上の基準「原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器は 1 チャンネルが動作可能であること」を満足しなくなることから、特定原子力施設に係る実施計画Ⅲ第 1 編第 32 条（保全作業を実施する場合）第 1 項を適用し、計画的に施設運用上の基準外に移行する。
施設運用上の基準外への移行についての実績は別途お知らせする。

・1 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、設備の信頼性向上を目的とした制御盤の更新に伴い、当該設備を停止することから、11 月 4 日午前 10 時より特定原子力施設に係る実施計画Ⅲ第 1 編第 32 条（保全作業を実施する場合）第 1 項を適用し、計画的に施設運用上の基準外に移行した。
当該設備の運転再開については、別途お知らせする。

・1 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、設備の信頼性向上を目的とした制御盤の更新に伴い、当該設備を停止した。
その後、当該設備については、制御盤の更新作業が終了したことから運転を再開し、当該設備の運転状況に異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、11 月 4 日午後 6 時 19 分に特定原子力施設に係る実施計画Ⅲ第 1 編第 32 条（保全作業を実施する場合）第 1 項の適用を解除した。
なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常なし。

【サブドレン他水処理施設の状況】

一時貯水タンク	分析結果	排水開始	排水終了	排水量
A	運用目標値を満足 （採取日 10 月 30 日）	11 月 4 日 午前 10 時 21 分	11 月 4 日 午後 2 時 17 分	585m^3
D	運用目標値を満足 （採取日 11 月 1 日）	11 月 6 日予定	－	－

【ALPS 処理水測定・確認用タンクの状況】

タンク群	分析結果	放出開始	放出終了	放出量
C	運用目標値を満足 （採取日 9 月 11 日）	10 月 26 日 午前 11 時 29 分	－	－

・放出を継続している ALPS 処理水測定・確認用タンク C 群の放出実績は以下のとおりです。
放出実績：11 月 4 日午前 0 時～11 月 5 日午前 0 時　約 456m^3

【構内および海域モニタリング結果の状況】

・地下水（1～4 号機護岸、H4・H6 タンクエリア周辺、地下貯水槽周辺、地下水バイパス）、排水路、海水（港湾内、港湾外、1～4 号機取水口内）、魚介類、海藻類等の分析結果は、至近の分析値と比較して有意な変動なし。

・なお、トリチウムを中心とした拡散状況や海洋生物の状況を今後継続して確認するため、2022 年 4 月から海水（港湾外）、魚類、海藻類のモニタリングを強化している（2022 年 4 月 20 日から試料採取を開始）。

※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。

＜福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果＞

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/

＜福島第一原子力発電所における日々の放射性物質の分析結果＞

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/

【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】

＜原子炉＞

・1～3 号機原子炉への注水を継続中（各号機ともに冷温停止状態を継続中）

＜使用済燃料プール＞

・1,2,5,6 号機使用済燃料プールを冷却中（3,4 号機は燃料取り出し済み）

【1～6 号機の状況】

※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。

＜水位・圧力・温度など＞

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant_data/

以　上

添付資料

- 過去の実績（2026 年 1 月 1 日以降）（286KB）

参考資料（最終更新日時：2025 年 12 月 31 日）

- 過去の実績（2025 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（297KB）

参考資料（最終更新日時：2024 年 12 月 31 日）

- 過去の実績（2024 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（349KB）

参考資料（最終更新日時：2023 年 12 月 31 日）

- 過去の実績（2023 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（325KB）

参考資料（最終更新日時：2022 年 12 月 31 日）

- 過去の実績（2022 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（406KB）

参考資料（最終更新日時：2021 年 12 月 31 日）

- 過去の実績（2021 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（480KB）

参考資料（最終更新日時：2020 年 12 月 31 日）

- 過去の実績（2020 年 1 月 1 日～12 月 31 日）（344KB）

参考資料（最終更新日時：2019 年 12 月 31 日）

- 過去の実績（2019 年１月１日～12 月 31 日）（345KB）

参考資料（最終更新日時：2018 年 12 月 31 日）

- 過去の実績（2018 年１月１日～12 月 31 日）（292KB）

参考資料（最終更新日時：2017 年 12 月 31 日）

- 過去の実績（2017 年１月１日～12 月 31 日）（322KB）

参考資料（最終更新日時：2016 年 12 月 31 日午後３時）

- 過去の実績（2016 年１月１日～12 月 31 日）（385KB）

参考資料（最終更新日時：2015 年 12 月 31 日午後３時）

- 過去の実績（2015 年１月１日～12 月 31 日）（600KB）

参考資料（最終更新日時：平成 26 年 12 月 31 日午後４時）

- 過去の実績（平成 26 年１月１日～12 月 31 日）（722KB）

参考資料（最終更新日時：平成 25 年 12 月 31 日午後３時）

- 過去の実績（平成 25 年１月１日～12 月 31 日）（821KB）

参考資料（最終更新日時：平成 25 年 10 月 22 日午後３時）

- 過去の実績（平成 24 年１月１日～12 月 31 日）（638KB）

参考資料（最終更新日時：平成 24 年４月７日午後３時）

- 過去の実績（平成 23 年３月 11 日～12 月 31 日）（523KB）

※上記資料の最新版は、【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。